

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BATIMENTS DU CEA-CCBAD

TAUX GLOBAL D'AVANCEMENT DES TRAVAUX AU 05 SEPTEMBRE 2018

RECAPITULATIF

LOT		MONTANT DU MARCE	REALISATION	
			%	Montant
LOT 1	BATIMENT A (R+1)	418 814 442	59,47%	249 086 343
LOT 2	BATIMENT B (R+1)	99 208 962	72,31%	71 733 967
LOT 3	BATIMENT C (R+1)	86 370 064	62,04%	53 583 988
TOTAL GENERAL		604 393 468	61,95%	374 404 298

Abidjan, le 05 Septembre 2018



Le Chef de mission

Bombo Kpret
BOMBO Kpret