

**LOT 1 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU BATIMENT A (R+1)
AU POLE SCIENTIFIQUE WASCAL (EX-ESIE) DE
BINGERVILLE**

**AVANCEMENT DES TRAVAUX
AU 05 SEPTEMBRE 2018**

RECAPITULATIF

LOT	DESIGNATION	MONTANT DU MARCE	REALISATION	
			%	Montant
LOT 0	INSTALLATION DE CHANTIER + PROVISION GEOTEC + IMPLANTATION	3 150 000	88,89%	2 800 000
LOT 1	TERRASSEMENTS GENERAUX	3 464 272	100%	3 464 272
LOT 2	GROS ŒUVRE	154 336 905	83,62%	129 055 778
LOT 3	ETANCHEITE	18 704 400	0%	-
LOT 4	MENUISERIE ALUMINIUM	11 253 600	3%	352 800
LOT 5	VITRAGE	-		-
LOT 6	MENUISERIE METALLIQUE	5 217 900	0%	-
LOT 7	PLOMBERIE SANITAIRE	9 657 500	37,56%	3 627 500
LOT 8	ASSAINISSEMENT	2 800 000	75,00%	2 100 000
LOT 10	ELECTRICITE	50 950 500	66,12%	33 688 000
LOT 11	SECURITE INCENDIE	1 500 000	0%	-
LOT 12	TELEPHONE	12 252 000	19,18%	2 350 000
LOT 13	CLIMATISATION	24 339 500	50,72%	12 345 000
LOT 14	REVETEMENTS SCELLES	27 742 800	31,75%	8 809 208
LOT 16	MENUISERIE BOIS + QUINCAILLERIE	6 115 000	14,72%	900 000
LOT 17	FAUX PLAFOND	8 837 170	56,66%	5 007 285
LOT 18	PEINTURE - VERNIS	11 296 680	2,43%	275 000
LOT 19	CHARPENTE METALLIQUE	49 235 000	90%	44 311 500
LOT 20	COUVERTURE	15 561 215	0%	-
LOT 21	ABORDS ET ESPACES VERTS	2 400 000	0%	-
TOTAL RDC+ETAGE HT		418 814 442	59,47%	249 086 343
TVA 18%		75 386 599		44 835 542
TOTAL TTC		494 201 041	59,47%	293 921 884

Abidjan, le 05 Septembre 2018



Le Chef de mission

BOMBO Kpret