

**LOT 2 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU BATIMENT B (R+1)
AU POLE SCIENTIFIQUE WASCAL (EX-ESIE) DE BINGERVILLE**

**AVANCEMENT DES TRAVAUX
AU 05 SEPTEMBRE 2018**

RECAPITULATIF

LOT	DESIGNATION	MONTANT DU MARCE	REALISATION	
			%	Montant
LOT 0	INSTALLATION DE CHANTIER + PROVISION GEOTEC + IMPLANTATION	6 000 000	85,83%	5 150 000
LOT 1	TERRASSEMENTS GENERAUX	370 145	100%	370 145
LOT 2	GROS ŒUVRE	24 757 117	91,07%	22 546 597
LOT 3	ETANCHEITE			
LOT 4	MENUISERIE ALUMINIUM	8 000 000	100%	8 000 000
LOT 5	VITRAGE			
LOT 6	MENUISERIE METALLIQUE	1 008 750	25,28%	255 000
LOT 7	PLOMBERIE SANITAIRE	5 010 500	42,32%	2 120 500
LOT 8	ASSAINISSEMENT	2 030 000	100%	2 030 000
LOT 10	ELECTRICITE	9 223 600	89,70%	8 273 600
LOT 11	SECURITE INCENDIE	2 460 000	33,01%	812 000
LOT 12	TELEPHONE	7 235 000	16,03%	1 160 000
LOT 13	CLIMATISATION	6 270 000	40,83%	2 560 000
LOT 14	REVETEMENTS SCELLES	8 862 180	54,38%	4 819 680
LOT 16	MENUISERIE BOIS + QUINCAILLERIE	2 220 000	66,53%	1 476 931
LOT 17	FAUX PLAFOND	2 950 000	100%	2 950 000
LOT 18	PEINTURE - VERNIS	4 656 520	70,96%	3 304 364
LOT 19	CHARPENTE BOIS	1 110 600	100%	1 110 600
LOT 20	COUVERTURE	4 794 550	100%	4 794 550
LOT 21	ABORDS ET ESPACES VERTS	2 250 000	0%	-
TOTAL RDC+ETAGE HT		99 208 962	72,31%	71 733 967
TVA 18%		17 857 613	72,31%	12 912 114
TOTAL TTC		117 066 575	72,31%	84 646 081

Abidjan, le 05 Septembre 2018



Le Chef de mission

BOMBO Kpret