

**LOT 3 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU BATIMENT C (R+1) A
L'UFR BIOSCIENCES DE L'UFHB A COCODY**

**AVANCEMENT DES TRAVAUX
AU 05 SEPTEMBRE 2018**

RECAPITULATIF

		MONTANT DU MARCE	REALISATION	
			%	Montant
LOT 0	INSTALLATION DE CHANTIER + PROVISION GEOTEC + IMPLANTATION	1 600 000	90,63%	1 450 000
LOT 1	TERRASSEMENTS GENERAUX	233 915	100%	233 915
LOT 2	GROS ŒUVRE	27 454 639	99,87%	27 418 639
LOT 3	ETANCHEITE	4 897 620	0,00%	-
LOT 4	MENUISERIE ALUMINIUM	5 164 000	70,95%	3 664 000
LOT 5	VITRAGE	-		-
LOT 6	MENUISERIE METALLIQUE	2 492 000	0,00%	-
LOT 7	PLOMBERIE SANITAIRE	3 100 100	61,03%	1 892 100
LOT 8	ASSAINISSEMENT	1 070 000	29,91%	320 000
LOT 10	ELECTRICITE	16 683 960	50,92%	8 495 900
LOT 11	SECURITE INCENDIE	1 030 000	0,00%	-
LOT 12	TELEPHONE	1 682 315	10,61%	178 500
LOT 13	CLIMATISATION	3 896 000	53,20%	2 072 600
LOT 14	REVETEMENTS SCELLES	6 687 905	69,41%	4 642 173
LOT 16	MENUISERIE BOIS + QUINCAILLERIE	1 408 750	28,38%	399 825
LOT 17	FAUX PLAFOND	910 400	96,46%	878 146
LOT 18	PEINTURE - VERNIS	2 404 360	57,33%	1 378 480
LOT 19	CHARPENTE BOIS	669 150	83,64%	559 710
LOT 20	COUVERTURE	4 684 950	0,00%	-
LOT 21	ABORDS ET ESPACES VERTS	300 000	0,00%	-
TOTAL RDC+ETAGE HT		86 370 064	62,04%	53 583 988
TVA 18%		15 546 612		9 645 118
TOTAL TTC		101 916 676	62,04%	63 229 106

Abidjan, le 05 Septembre 2018

Le Chef de mission



Bombo Kpret
BOMBO Kpret